



PM-rapport

Vallabacken i Grevlunda

Antikvarisk slutrapport, 2005

Jimmy Juhlin Alftberg



Regionmuseet
Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne

**Regionmuseet Kristianstad
Landsantikvarien i Skåne**

Kristianstad
Box 134, Stora Torg
291 22 Kristianstad
Tel 044 – 13 50 00 vx, Fax 044 – 21 49 02

Lund
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10
221 00 Lund
Tel 046 – 15 80 50 vx, Fax 046 – 15 80 39

www.regionmuseet.m.se

© 2003 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne

ISSN 1651-0933

Omslagsfoto: Vallbacken, vy mot öster.

Administrativa uppgifter

Objekt	Vallbacken i Grevlunda
Socken	Vitaby
Kommun	Simrishamn
Entreprenörer	Skogsvårdsstyrelsen
Arbetsledare	Karl-Erik Ivarsson
Extra resurs	Helen Lilja
Antikvarisk kontrollant	Jimmy Juhlin Alftberg
Inventering	2005-04-15
Byggnadstid	September 2005
Slutbesiktning	2005-09-29
Foton	I rapporten visas ett urval.

Sammanfattning av utförda åtgärder

Arbetet har bestått av uppbyggnad/kallmurning av nedrasade stenar i anslutning till anläggningens norra del. Arkeolog från Regionmuseet Kristianstad har övervakat de grävningsarbeten som var nödvändiga. Till hjälp vid omlavningen har en skotare använts.

Skadebild

Skadorna var sentida uppkomna och koncentrerade sig till två mindre delar vid anläggningens norra del .



Parti 1 innan arbetet.

Avvikelser från handlingarna

Inga avvikelser har noterats.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Arbetet är väl utfört utifrån byggnadens egna förutsättningar och befintliga material. Arbetslaget har visat mycket stor skicklighet vad gäller återuppförande av de nedrasade partierna.



Parti 1.



Parti 2.

Iakttagelser under restaureringen

Inga iakttagelser har noterats.

Kvar att åtgärda

Det finns i dagsläget inget kvar att åtgärda. Årlig kontroll bör dock utföras för att så snabbt som möjligt kunna åtgärda uppkommen skada. Om en sten tenderar att lämna konstruktionen är risken stor att denna drar med sig ytterligare stenar.

Övrigt

Arkeolog Helen Lilja medverkade under en dag, då arbetslaget behövde gräva undan fyllnadsmassor för att få stenarna på plats.



Vy mot de lagade partierna.